


Утверждаю:
Директор СП «Хабаровская ТЭЦ-2»

Е.Б Кунтулов
« 04 » августа 2025 г.

Акт технической экспертизы объекта основных средств

Комиссия, назначенная приказом № 18 от 21.01.2025г. произвела осмотр объекта:

Кран козловой КК 20/5-5К-20-10-У1 инвентарный номер 000000000000000022174

В результате экспертизы выявлено:

Дата принятия к бухучету	26.12.2007	
Стоимость по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.07.2025 г.	Первоначальная	Остаточная
	11 645 420,00	11 757,24
Информация о текущем состоянии объекта:	В нерабочем состоянии	
Общая длина	20м	
Материал	Мост двухбалочный, перемещающейся по мосту грузовой тележки, опор с механизмами перемещения крана по рельсам. Механизмы перемещения тележки и груза.	
Назначение	Для подъема и перемещения грузов на площадке складирования	
Имеющиеся повреждения, отклонения от нормативов	Металлоконструкции объекта подвержены сильной коррозии, местами имеются механические повреждения, кран морально устарел, не соответствует ни одному нормативу по обеспечению безопасности энергетических объектов.	
Перечень работ и стоимость по восстановлению объекта	Полное восстановление работоспособности крана с регистрацией в Ростехнадзоре со стоимостью работ 11 700 тыс. руб.	
Способ работ по восстановлению (хозяйственный, подрядный)	Исключительно подрядный	

Заключение комиссии: В связи с плохим состоянием конструкций объекта, несоответствием объекта нормативным требованиям по обеспечению безопасности, предлагается списать объект с основных средств Кран козловой КК 20/5-5К-20-10-У1 с последующей утилизацией в лом (или реализовать). Потребности в данном объекте СП «ХТЭЦ-2» – нет. Возможности в использовании отдельных узлов, деталей, конструкций нет, металлолом есть.

Председатель комиссии:

Главный инженер СП «ХТЭЦ-2»

Токоленко К.Н.

Члены комиссии:

Главный специалист ГКСиР

Мельникова Т.Н.

Главный специалист ГЭиФ

Болфинов Д.С.

Главный специалист ГОП

Белякова Л.В..